



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

INFORME DE LOS PROYECTOS VIGENTES FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO^{1/}

En la actualidad la República Dominicana ha firmado^{2/} con el Banco Interamericano de Desarrollo veintiún contratos de - préstamos y dos contratos de garantía (destinados a la UCMM e INTEC) que se encuentran vigentes, por un valor total de US\$483.4 millones con la finalidad de financiar veinte proyectos - nacionales de desarrollo.

Estos contratos de préstamos, han sido destinados a financiar a la agricultura, la educación, la energía, la industria, el transporte y otros sectores considerados como prioritarios por el Gobierno Dominicano. La distribución por sectores - del destino de los préstamos puede apreciarse en el cuadro - siguiente:

Sectores	Monto Contratado (en millones de US\$)	%
1. Agricultura y pesca (9)	241.1	49.9
2. Educación, ciencias y tecnología (3)	16.5	3.4
3. Energía (4)	86.3	17.8
4. Industria y Minería (1)	7.5	1.6
5. Preinversión (2)	5.7	1.2
6. Transporte y comunicaciones (4)	96.5	20.0
7. Saneamiento y salud pública (4)	29.8	6.1
TOTAL	483.4	100.0

^{1/} La información estadística presentada es al 30 de junio, 1982.

^{2/} En este informe se incluye el programa de crédito agropecuario (préstamo 679-SF/DR) no firmado aún .



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-2

Del total de US\$483.4 millones contratados se han desembolsado al 30 de junio del presente año, un valor de US\$165.4 millones (alrededor de un 34% del total), de los cuales sólo US\$11.70 millones corresponden a los primeros seis meses del año 1982.

Varias han sido las causas que han provocado que sólo el 2.4% del valor contratado de los préstamos, haya sido desembolsado este año, sin embargo dos razones principales son comunes a casi todos los préstamos, éstas son la falta de recursos de contrapartida y la suspensión por mora al país de parte del BID, de los desembolsos en dos ocasiones, la cual fué motivada por la escasez de recursos presupuestarios.

Por tal motivo en nuestro análisis, solo nos referiremos a los problemas técnicos y administrativos que ocasionaran retraso en la ejecución de los proyectos sin referirnos a los problemas anteriormente expuestos.

Situación de los proyectos

El cuadro anexo presenta el estado al 30 de junio de 1982 de los préstamos clasificados por sectores y cuya situación presentamos a continuación.

I. SECTOR AGRICOLA

La situación de los préstamos del sector agrícola ha sido la siguiente:



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-3

¿Costo total proyecta?

Préstamo	PROYECTO-EJECUTOR	Fechas : Firma-Ultimo Desembolso	Valor Préstamo	Valor Desem- bolsado	Valor por Desem bolsar.	Porcenta je Desem bolsado.
382/SF-DR ✓	Rehabilitación y ampliación del Valle Yaque del Norte - INDRHI	9/8/74 -5/10/82	18.8	15.5	3.3	82.5
496/SF-DR ✓	PIDAGRO II - FEDA	31/5/77-28/2/82	19.5	19.4	0.1	99.5
570/SF-DR ✓	Riego Zona Influen- cia Presa Sabaneta INDRHI	2/4/79-15/11/83	59.0	1.9	57.1	3.2
585/SF-DR ✓	PIDAGRO III-SEA	15/6/79-30/12/84	27.0	8.5	18.5	31.5
586/SF-DR ✓	Consolidación y Asentamientos Cam- pesinos - IAD	15/10/79-1/1/85	31.0	7.3	23.7	23.6
590/SF-DR ✓	Recuperación Infra- estructura Básica - INDHRI	7/12/79-21/7/82 ³	9.0	5.8	3.2	64.4
591/SF-DR ✓	Crédito Rehabilita- ción Agrícola - BAGRICOLA	7/12/79-21/7/84	40.0	31.9	8.1	79.8
123/TF-DR ✓	Créditos a solidari- os - SOLIDARIOS	22/2/79-1/5/83	0.3	0.2	0.1	66.7
679/SF-DR	Crédito Agropecua- rio - BAGRICOLA	-	36.5	0.0	36.5	-
TOTAL SECTOR			241.1	90.5	150.6	37.5



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-4

1. Rehabilitación y Ampliación del Valle Yaque del Norte.

(Prestamo No. 382/SF-DR)

Organismo Ejecutor: INDRHI

Las obras del proyecto de rehabilitación y ampliación del distrito de riego del valle del río Yaque del Norte, se encuentran parcialmente terminadas, quedando pendientes un 50% de las obras de sistematización parcelarias y de 10 a un 15% la prueba de los canales y calibración de las compuertas.

Para finalizar las obras se requieren más de seis meses de trabajo, lo que trae como consecuencia que se dificulte la solicitud de los fondos pendientes de desembolso, ya que la fecha límite (no prorrogable) para desembolsos es el 5 de octubre de 1982. Dada esta situación se acordó con la Representación del BID, utilizar estos fondos pendientes para terminar las obras de interconexión con la segunda fase del proyecto, con la finalidad de regar alrededor de 10,000 hectáreas.

Es importante destacar que si estas obras de interconexión se hubieran contemplado al principio de la obra, se estuvieran regando desde hace tres años, de 4 a 5



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-5

mil hectáreas de terreno y las obras parcelarias se hubieran acelerado. Además de que el no uso de los canales deteriora la obra produciendo agrietamiento, haciéndose necesario iniciar cuanto antes el plan de mantenimiento estipulado en la cláusula 9 del Contrato de Préstamo.

2. Pidagro II (Préstamo No. 496/SF-DR).

Organismo Ejecutor: Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA)

Este préstamo firmado en julio de 1977 fue cancelado al llegar a su fecha límite para el último desembolso el 28 de febrero de 1982, en la suma no utilizada de US\$ 115.129.59.

Este proyecto que fue ejecutado casi en su totalidad, contemplaba los siguientes subprogramas:

A) Subprograma de Crédito Agropecuario

- 1) Línea Agrícola
- 2) Línea Ganadera

B) Subprograma de Reforestación y Conservación de la Cuenca de Tavera.



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-6

- 1) Conservación de suelos
 - 2) Reforestación
 - 3) Contratación de Consultores.
- C) Subprograma de Mejoramiento Institucional del INDRHI
- 1) Capacitación y adiestramiento en preparación de pequeños y medianos proyectos
 - 2) Capacitación para administradores de distritos de riego.
- D) Subprograma de Reorganización Técnica del IAD

Los resultados de la ejecución de este proyecto fueron los siguientes:

El subprograma de crédito agropecuario que representaba la mayor parte del programa, alrededor del 81% del total, fue ejecutado en su totalidad. El subprograma de mejoramiento institucional del INDRHI que consistió en capacitar y mejorar el personal en preparación de medianos y pequeños proyectos y capacitación para administradores de distritos de riego, fue completado por la firma PLANIMEX,



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-7

la cual preparó un estudio sobre pequeñas presas.

El subprograma de reorganización técnica del IAD se completó dejándose implementados procedimientos financieros, procedimientos de compras y de concursos y mejoramiento de la estructura administrativa.

Como consecuencia de esta asesoría se han podido implementar los procedimientos en la ejecución del proyecto de consolidación y asentamientos campesinos (préstamo No. 586/SF-DR) de manera adecuada.

El subprograma de reforestación y conservación de la cuenca de Taveras sólo pudo cumplirse totalmente en la parte reforestación, ya que el proyecto piloto ejecutado en la cuenca del río Yaque del Norte fue un éxito. Sin embargo, la parte conservación de suelo que consistía en un programa de maestría en manejo de cuencas, conservación de suelos y foresta no pudo implementarse por carecerse en el momento adecuado de los profesionales requeridos disponibles para realizar dichos estudios. Esto contribuyó a que se perdiera la suma de -



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-8

US\$115,129.59. La pérdida de esta cantidad para adiestramiento puede atribuirse a una falta de habilidad de la Dirección de Foresta para solicitar a tiempo al BID un cambio, presentando un programa que pudiera justificarse ante las autoridades de dicho Banco.

3.- Proyecto de Riego de la Zona de Influencia de la Presa de Sabaneta (Préstamo No. 570/SF-DR)

Organismo Ejecutor: INDRHI

Este proyecto que entró en vigencia en 1979, sólo posee un 50% de avance en las obras y un aumento en su costo de alrededor del 15%, ya que, de un costo inicial de RD\$76 millones se estima en la actualidad una cifra comprendida entre 80 o 90 millones.

El retraso en la marcha del proyecto puede atribuirse básicamente a problemas de topografía, ya que los puntos presentados en el mapa no coinciden con los existentes, como consecuencia del paso por la zona de los huracanes David y Federico. Este problema ha obligado a someter a revisión los diseños y a replantear la localización de la obra.



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-9

En la actualidad se encuentra diseñada la margen izquierda y se prevee hacer el llamado a licitación próximamente. Se trabaja en la revisión de los planos de la margen derecha y se tiene previsto hacer el levantamiento topográfico del área.

En vista del retraso, se ha pedido a las autoridades del BID una prórroga por dos años, sin embargo, sólo podrá cumplirse esta fecha si se trabaja en dos frentes el proyecto, es decir un grupo en la margen izquierda y el otro en la margen derecha.

4. PIDAGRO III (Préstamo No. 585/SF-DR)

Organismo Ejecutor: Secretaría de Estado de Agricultura.

La marcha de este proyecto puede considerarse como lenta, ya que posee dos años y medio de entrada en vigencia y sólo se ha ejecutado en un 32%.

Las principales causas que motivan esta lentitud pueden considerarse desde el punto de vista financiero, administrativo y operativo.

- a) Financiero, ya que los desembolsos, debido a la gran cantidad de trámites que deben cumplirse, no llegan a ejecutarse con la prontitud necesaria.



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-10

b) Administrativos, debido a que el programa comprende 9 proyectos ejecutados, la mayoría de ellos, por Departamentos, Subsecretarías y Secretarías de Estado diferentes, como puede apreciarse en la relación siguiente:

<u>Proyecto</u>	<u>Ejecutor</u>
1.- <u>Investigación</u>	Departamento de Investigación Agropecuaria. Subsecretaría de Investigación, Extensión y Capacitación Agropecuarias - SEA
2.- <u>Extensión</u>	Departamento de Extensión y Capacitación. Subsecretaría de Investigación, Extensión y Capacitación Agropecuarias - SEA
3.- <u>Capacitación</u>	Departamento de Extensión y Capacitación. Subsecretaría de Investigación, Extensión y Capacitación Agropecuarias - SEA.
4.- <u>Sanidad Vegetal</u>	Departamento de Sanidad Vegetal. Subsecretaría de Investigación, Extensión y Capacitación Agropecuarias - SEA.
5.- <u>Acuicultura</u>	Departamento de Recursos Subsecretaría de Recursos Naturales - SEA



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-11

- | | |
|--|---|
| 6.- <u>Conservación de Tierra y Agua</u> | Departamento de Tierra y Agua. Subsecretaría de Recursos Naturales. SEA |
| 7.- <u>Producción de Semillas</u> | Departamento de Semillas. Subsecretaría Producción Agropecuaria y Mercado - SEA |
| 8.- <u>Sanidad Animal</u> | Departamento Sanidad Animal. Dirección General de Ganadería. |
| 9.- <u>Catastro</u> | Dirección General de Catastro. Secretaría de Estado de Finanzas. |

Esto crea enorme dificultades en los técnicos que tienen a su cargo los diferentes programas, por existir tardanza en la toma de decisiones y por la lentitud en el manejo de la documentación.

- c) Operativa, debido a la inexperiencia de la SEA en el manejo de programas similares a los del BID, teniendo en cuenta que los anteriores PIDAGRO fueron ejecutadas por el FEDA.

En la actualidad se están corrigiendo las dificultades operativas, ya que se organizó un comité de licitaciones que está manejado por el FEDA y si se resuelven las dificultades financieras se prevee



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-12

pueda acelerarse la ejecución del programa hasta alcanzar su ritmo normal, en el caso de que las nuevas autoridades mantengan los mandos intermedios en los departamentos que tienen a su cargo los diferentes programas.

5.- Consolidación y Asentamiento Campesinos (Préstamo No. 586/SF-DR)

Organismo Ejecutor: Instituto Agrario Dominicano

Este programa consiste en dos proyectos:

- A) Consolidación de antiguos asentamientos, y
- B) Nuevos asentamientos y consolidación de las familias ya asentadas en el canal YSURA.

Los programas A y B prevén la construcción de obras de infraestructura física, productiva y social, además de la dotación de servicios de apoyo.

En la ejecución de estos dos programas intervienen el IAD, el INDRHI, INVI, INAPA, CDE, SEOPC, SEEBAC y SESPAS. Esta gran cantidad de instituciones que intervienen en la ejecución del programa, ha provocado dificultades de coordinación por lo que el proceso de ejecución es lento. Otras razones que han contribuido a la marcha lenta del proyecto han sido:



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-13

- a) la tardanza en la elaboración de los diseños, ya que el préstamo fue aprobado sin existir los diseños requeridos, y
- b) Exceso de tramitación de la documentación en las diferentes oficinas del BID.

En vista de las razones antes expuestas y de que este proyecto fue aprobado rápidamente, como una contribución al país después de los huracanes David y Federico, se hace necesario revisar la estimación inicial de costos, para reprogramarla ajustando las metas contempladas en el proyecto.

Por tal motivo se debe solicitar una prórroga al BID debido a que todas las obras para la fecha límite no podrán ser iniciados y de acuerdo con la cláusula 4.04 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo: "a) se prevee que las obras del programa deberá ser materialmente iniciada dentro del plazo de 3 años a partir de la fecha de vigencia del Contrato; y" b) a menos que las partes contratantes acuerden por escrito prorrogar los plazos antes mencionados, la porción del Financiamiento que no hubiere sido comprometida en obras iniciadas o desembolsada, según sea el caso, dentro del correspondiente plazo, quedará automáticamente cancelada."



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-14

6.- Recuperación de la Infraestructura Básica Afectada por los Huracanes (Préstamo No. 590-02/SF-DR)

Organismo Ejecutor: INDRHI

Este proyecto se ha ejecutado muy lentamente debido a la naturaleza misma de dicho proyecto. Este proyecto comprende la rehabilitación de daños causados por los huracanes en cinco distritos de riego, el cual consiste en la identificación de daños y su rehabilitación, mediante realización de obras pequeñas que en su mayoría se hacen manualmente.

Se concedió una prórroga por un año para su terminación.

7.- Proyecto de Crédito de Rehabilitación Agrícola (Prés No. 591/SF-DR)

Organismo Ejecutor: Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)

En la actualidad todos los recursos del préstamo están comprometidos y no existen dificultades mayores que puedan entorpecer la ejecución del proyecto.

Sin embargo, es conveniente destacar que durante la ejecución de este proyecto, el BAGRICOLA ha tenido



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-15

dificultades en la colocación del componente de divisas directas que posee, debido a que el préstamo está destinado al pequeño y mediano agricultor que no requiere divisas sino pesos para cubrir sus necesidades de capital de trabajo. Esto trae como consecuencia que el BAGRICOLA no pueda utilizar los recursos del préstamo y tenga que aportar más recursos propios que lo requerido.

En vista de que el préstamo No. 679/SF-DR posee también un alto porcentaje en divisas directas es necesario que se solucione este problema colocando parte de los recursos en asociaciones de pequeños agricultores, que sí pueden demandar divisas para compra de maquinarias y equipos.

8.- Créditos a Solidarios (Préstamo No. 123/TF-DR)
Organismo Ejecutor: SOLIDARIOS.

Este es un programa regional cuya sede estaría ^{en} la República Dominicana y que ha marchado muy lentamente, debido a problemas comunes de la región, por ser ejecutado por instituciones pobres. Estos problemas son:

- a) Lentitud en la asignación de la contrapartida local.



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-16

b) La tramitación se hace muy compleja a las instituciones ejecutoras, por lo que le es muy difícil operarla de manera rápida.

En la actualidad se encuentra en negociación.

9.- Crédito Agropecuario (Préstamo No. 679/SR-DR)

Organismo Ejecutor: BAGRICOLA

En la actualidad se encuentra pendiente de firma.

II.- SECTOR EDUCACION, CIENCIAS Y TECNOLOGIA

La situación de los préstamos del sector educación, ciencia y tecnología, es la siguiente:

No. Préstamo	PROYECTO EJECUTOR	Fechas Ultimo Firma - Desembolso	Valor Prés- tamo	(En millones)		
				Valor desem- bol- sado	Valor por De- sembol- sar	Porcen- taje De sembol- sado
478/SF-DR ✓	Segunda Etapa Plan desarrollo Institucional - UMM	6/1/77 - 23/8/82	3.9	3.6	0.3	92.3
647/SF-DR ✓	Educación Técnica Vocacional - SEEBAC	13/5/81 - -	7.2	0.0	7.2	-
681/SF-DR ✓	Consolidación y Expansión Académica - INTEC	3/6/82 - -	5.4	0.0	5.4	-
TOTAL SECTOR			16.5	3.6	12.9	21.8



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-17

10.- Segunda Etapa Plan de Desarrollo Institucional
(Préstamo No. 478/SF-DR)

Organismo Ejecutor: UCMM.

Este préstamo se ha ejecutado normalmente, sólo existe su consultoría que no^{se} ha realizado por lo que se solicitó una prórroga de dos meses de la fecha límite para el último desembolso. La consultoría pendiente es la celebración del Seminario Vocacional de Investigación en la Salud con un costo de US\$92,000, que será ejecutado por la Oficina Panamericana de la Salud y fue pospuesto para septiembre de este año por la muerte del Presidente.

11.- Educación Técnica Vocacional (Préstamo No. 647/SF-DR)

Organismo Ejecutor: SEEBAC

En etapa de cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso. La Representación local del BID aún no ha recibido ninguna documentación de la Secretaría de Educación.

12.- Consolidación y Expansión Académica (Préstamo No.681/SF-DR.)

Organismo Ejecutor: INTEC.

En etapa de cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso. Se encuentra muy avanzada el cumplimiento y se prevee el préstamo sea declarado elegible para los desembolsos próximamente.



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-18

III. SECTOR ENERGIA

La situación de los proyectos del Sector Energía es el siguiente:

No. Préstamo	PROYECTO-EJECUTOR	Fechas:		Valor Prés- tamo	Valor Desem- bolsado	Valor por De- sembol- sar	Porcen- taje De- sembol- sado
		Firma	Ultimo Desembolso				
408/SF-DR ✓	Presa de Bao-CDE	25/10/74	- 25/8/81	36.7	36.7	0.0	100.0
590/SF-DR ✓	Recuperación In- fraestructura Afectada por Hu- racanes - CDE	7/12/79	- 21/7/82	5.0	2.8	2.2	56.0
646/SF-DR ✓	López-Angostura- CDE	6/3/81	- 16/9/85	22.3	0.0	22.3	-
74/IC-DR ✓	López-Angostura- CDE	6/3/81	- 16/9/85	22.3	0.0	22.3	-
TOTAL SECTOR				86.3	39.5	46.8	45.8



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-19

13.- Presa de Bao (Préstamo No. 408/SF-DR)
Organismo Ejecutor: CDE

Este préstamo ha sido desembolsado en su totalidad, sin embargo aún no se ha terminado el proyecto por quedar pendientes la reubicación de las familias - que habitan en el área del embalse y el cierre del túnel de desvío.

La situación de los programas es la siguiente:

- a) Reubicación de las familias.- Las obras se ejecutan muy lentamente lo que ha tenido como consecuencia la pérdida por dos años del uso del embalse.

La CDE posee los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos, pero enfrenta un grave problema de coordinación entre las instituciones involucradas, que impide la continuación de las obras, además de que los terrenos no se han adquirido en su totalidad. Las obras de reubicación de las familias comprenden varios subprogramas en los que intervienen el INVI, el IAD, la SEOPC y el INAPA, siendo el problema más serio la terminación de 480 viviendas paralizadas por los contratistas porque el INVI no les paga las cubicaciones. ¿ #?

La parte correspondiente a construcción de acueductos están parcialmente terminadas; los caminos y los asentamientos no están ejecutándose. A pesar de esta situación si se resuelven los proble-



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-20

mas existentes en la construcción de las viviendas, es posible que las obras puedan terminarse normalmente.

- b) La ejecución de la obra, cierre del túnel de desvío se encuentra pendiente de decisión de cual será la compañía que ejecutará los trabajos.

14.- Recuperación de la infraestructura básica afectada por los Huracanes (Préstamo No. 590-03/SF-DR).

Organismo ejecutor: CDE.

En el cuadro que presenta el comportamiento del sector energía se puede apreciar que queda pendiente de desembolso la suma de US\$2.2 millones. Sin embargo, posteriormente a la fecha presentada fue solicitada por la Representación del BID y aprobada por la Sede una reprogramación de los recursos y la suma sin desembolsar fué destinada al (proyecto)[?] recuperación de caminos y puentes.

Esta suma perteneciente al proyecto ejecutado por CDE, permaneció por un tiempo sin utilizar y en vista de que la CDE no había presentado a tiempo un nuevo programa - que justificara el uso de los fondos en daños detectados, la Representación local del BID solicitó la reprogramación de dichos fondos. Sin embargo, las obras aún están incompletas y la CDE, en la actualidad, no posee recursos para destinarlos a realizar este tipo de arreglos, esto traerá como consecuencia que CDE tenga que recurrir a otras fuentes para completar los recursos necesarios.



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-21

15.- López-Angostura (Préstamo No. 646/SF-DR y 74/IC-DR)
Organismo Ejecutor: CDE.

Se encuentra en etapa de cumplimiento de las condiciones al primer desembolso.

Su cumplimiento ha sido lento mantenido básicamente - por problemas administrativos.

IV. SECTOR INDUSTRIA Y MINERIA

A este sector sólo pertenece el préstamo para ejecución de un programa de crédito para la rehabilitación industrial, cuya situación puede apreciarse en el siguiente cuadro:

No. préstamo	Proyecto - Ejecutor	Fechas Firma-Ultimo desembolso	Valor préstamo	Valor Desembolso	Valor por Desembolsar	Porcentaje Desembolsado
600/SF-DR	Rehabilitación y Fomento Industrial- FIDÉ	19/12/80-19/12/84	7.5	2.6	4.9	34.7
TOTAL SECTOR			7.5	2.6	4.9	34.7



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-22

16.- Rehabilitación y Fomento Industrial (Préstamo No. 600/
SF-DR). Organismo Ejecutor: FIDE

El proceso de este préstamo ha sido lento ya que los sub-préstamos canalizados a través de la Corporación de Fomento Industrial en su mayoría no clasifican, debido a que éstos tienen un alto componente de capital de trabajo a que las empresas solicitantes, en una gran parte no poseen registros contables, ni están organizadas de manera adecuada.

Por tal motivo el FIDE está sosteniendo conversaciones con las sociedades financieras privadas, pero a la fecha no han llegado a un acuerdo.

De todas maneras se debe solicitar una prórroga ya que existe la posibilidad de que en 1983 los recursos no estarán ~~estar~~ comprometidos.

V. SECTOR PREINVERSION

La situación de los préstamos del sector preinversión es la siguiente:



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-23

No. Préstamo	Proyecto-Ejecutor	Fecha Firma- Ultimo Desembolso	Valor Préstamo	Valor Desembolsado	Valor por Desembolsar	Porcentaje Desembolso
566/SF-DR	PREINVERSION II-STP	2/4/79 - 15-5-84	3.5	1.4	2.1	40.0
21/C D-DR	Estudio Proyecto Riego a Sabana Yegua -INDRHI	18/4/78 - 31-7-82	2.2	1.4	0.8	63.6
TOTAL			5.7	2.8	2.9	49.1

17.- Preinversión II (préstamo No. 566/SF-DR)

Organismo Ejecutor : Fondo Dominicano de Preinversión. Secretariado Técnico de la Presidencia

A pesar de que este proyecto fue firmado en 1979, permaneció inactivo hasta enero de 1981, cuando se decidió el estudio de la presa de Madrigal y se contrataron una serie de proyectos de montos pequeños, las cuales presentamos en el cuadro anexo.

Recursos Comprometidos (30 abril de 1982)

	<u>BID</u>	<u>FDP</u>	<u>Benef.</u>	<u>Total</u>
(Cifras en US\$)				
1. Avenidas Santo Domingo	19,875	5,125	2,221	27,221
2. Alcant. Villa Altigracia	97,124	25,044	13,743	135,911
3. Alcant. Barahona	60,302	15,549	8,428	84,279
4. Presa Madrigal	1,404,753	201,582	160,650	1,766,985
5. Red Madrigal	586,359	84,150	67,050	737,559
6. Aceite Palma Africana	13,515	3,485	3,000	20,000
7. Mapeo Sabana Yegua	156,933	40,467	196,865	394,265
8. Exportaciones	59,633	13,807	8,160	81,600
TOTAL	2,398,494	389,209	460,117	3,247,820
	(73.8%)	(12.0%)	(14.2%)	(100.0%)

Fuente: Representación Banco Interamericano de Desarrollo



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-24

Como en mayo de este año se cumplía el plazo para comprometer recursos, el proyecto se reactivó de nuevo y fueron aprobados varios estudios que, conjuntamente con los anteriores totalizaron RD\$4.8 millones, de los cuales no se conoce aún el desglose entre el financiamiento del BID y la contrapartida del Fondo. Los estudios aprobados fueron los siguientes:

<u>Estudio</u>	<u>Costo Total</u>	<u>Subpréstamo</u>	<u>Aporte Benef.</u>
Los mesas	944,440	850,000	94,440
Bateyes CEA	277,770	250,000	27,770
Optimización energética dos ingenios	527,770	475,000	52,770
	<u>1,749,980</u>	<u>1,575,000</u>	<u>174,980</u>

En la actualidad sólo se ha terminado el proyecto Avenidas de Santo Domingo, siete se encuentran en ejecución y los tres últimos aprobados no se han iniciado, por lo que se hace necesario pedir una prórroga de la fecha límite para los desembolsos.

Las razones de la lentitud se pueden atribuir a una falta de capacidad operativa del Fondo y una falta de promoción del programa, debido a que el personal que trabaja en el proyecto es muy escaso y no está dedicado a tiempo completo a la ejecución.

Esta falta de capacidad operativa trae como consecuencia que no se tenga mucha fé en el Fondo y que hasta el mismo Gobierno Dominicano no le dé su apoyo utilizando los recursos disponibles para el financiamiento de sus proyectos.



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-25

Además del proyecto de preinversión fue firmada una cooperación técnica y una cooperación financiera (ATN/SF-1688-DR). Esta última destinada a financiar proyectos sociales, la cual por ser no reembolsable es más fácil de ejecutar que el préstamo, no ha sido utilizada, ya que no ha habido ninguna solicitud de desembolsos y solo se logró identificar los proyectos cuando se acercaba la fecha para comprometer los recursos y firmarse los convenios con las instituciones ejecutoras.

18.- Estudio Proyecto Sabana Yegua (Préstamo No. 21/CD-DR)

Organismo Ejecutor : INDRHI

El programa ha marchado a un ritmo lento en la ejecución de los estudios básicos porque fue necesario modificar los planes originales por una mala información.

En la actualidad se poseen los diseños de la Fase I y se ejecutan los levantamientos topográficos de la zona y se adiestran los técnicos locales. Se concedió una prórroga por un año, por lo que la fecha límite para el último desembolso es ahora el 31-7-83. Si la institución no tiene problemas de contrapartida existe la posibilidad de que pueda ejecutarse en ese tiempo.

VI Sector Transporte y Comunicaciones

La situación de los préstamos del sector transporte y comunicación es la siguiente:



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-26

(EN MILLONES)

No. Préstamo	Proyecto - Ejecutor	Fechas Firma-Ultimo Desembolso	Valor Préstamo	Valor Desembolsado	Valor por Desembolsar	Porcentaje Desembolso
431/SF-DR ✓	Modernización Puerto de Haina - SEOPC	22-5-75 3-4-83	35.5	13.1	22.4	36.9
590/SF-DR ✓	Recuperación Infraestructura básica afectada por huracanes - SEOPC	7-12-79 21-7-82	25.0	12.3	12.7	49.2
391/DC-DR ✓	Ampliación Carretera Duarte - SEOPC	16-3-81 24-1-86	24.0	0.0	24.0	-
627/SF-DR ✓	Ampliación Carretera Duarte - SEOPC	16-3-81 24-1-86	12.0	0.0	12.0	-
TOTAL SECTOR			96.5	25.4	71.1	26.3

El comportamiento estadístico presentado por los proyectos del sector puede atribuirse a lo siguiente:

19.- Modernización Puerto de Haina (Préstamo No. 431/SF-DR)

Organismo Ejecutor: SEOPC

Este proyecto, a pesar de haber tardado en arrancar (fue firmado en el 1975), puede considerarse que su ritmo de ejecución actual es normal. Para poder terminar la obra se ha soli-



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-27

citado al BID una prórroga de más de un año ya que se prevee que las obras no terminarán hasta finales de 1984.

En la actualidad se está ejecutando el Contrato No. 4 que está previsto terminar en 30 meses.

El contrato No.7 de la obra ya está licitado, en la actualidad se están evaluando los documentos y se espera su adjudicación para septiembre y los contratos Nos. 5 y 6 están pendientes de licitación. El plazo máximo de ejecución de las obras de estos contratos es de 18 meses.

20.- Recuperación Infraestructura Básica Afectada por los Huracanes (Préstamo No. 590-01/SF-DR)

Organismo Ejecutor: SEOPC

Este programa contempla obras de rehabilitación de puentes y caminos.

El componente puentes ha superado las metas y se encuentra terminado en un 75%.

El componente caminos ha mejorado su ritmo de ejecución pero aún le falta mucho por terminar. Las razones fundamentales por las que este proyecto ha caminado lentamente pueden atribuirse a: falta de apoyo institucional a la unidad ejecutora; tardanza en la contratación de consul-



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-28

tores y lentitud en la asignación de recursos lo que trae como consecuencia que las firmas constructoras, las cuales en este proyecto, tienen poca capacidad financiera, paralíen sus trabajos.

El BID ha concedido su prórroga de un año a la fecha límite para los desembolsos, y ha reprogramado los recursos destinando US\$27 millones a este proyecto, en lugar de los US\$25 millones originales.

overlapping con CDE?

Se espera que el ritmo de ejecución se normalice una vez sean asignados los recursos de contrapartida necesarios para la ejecución de las obras.

21.- Ampliación de la Carretera Duarte (Préstamo No. 391/DC-DR y 627/SF/DR)

Organismo Ejecutor: SEOPC

En cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso.

VII Sector Saneamiento y Salud Pública

La situación de los préstamos del sector, saneamiento y salud pública es la siguiente:



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

(En millones de RD\$)

-29

No. Préstamo	Proyecto-Ejecutor	Fechas Firma-Ultimo Desembolso	Valor Prés-tamo	Valor Desem bolsō	Valor por Desembolsar	Porcentaje Desembolso
590/SF-DR	Recuperación Infraestructura Básica afectada por Huracanes - INAPA	7-12-79 21-7-82	1.0	1.0	0.0	100.0
4/SD-DR	PLANAR III - INAPA	24-9-81	1.5	0.0	1.5	-
654/SF-DR	PLANAR III - INAPA	24-9-81	7.3	0.0	7.3	-
680/SF-DR	Fortalecimiento y Expansión Servicio Salud - SESPAS	3-3-82	20.0	0.0	20.0	-
TOTAL SECTOR			29.8	1.0	28.8	3.4

22.- Recuperación de la Infraestructura Básica afectada por los Huracanes (Préstamo No. 590-04/SF-DR)

Organismo Ejecutor : INAPA

Ejecutado en su totalidad

23.- PLANAR III (Préstamo Nos. 4/SD-DR y 650/SF-DR)

Organismo Ejecutor: INAPA

En cumplimiento condiciones previas. Se preveen problemas ya que existen condiciones especiales para continuar la ejecución del proyecto que están contemplados en el contrato de préstamo.



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SANTO DOMINGO. R. D.

-30

24.- Fortalecimiento y Expansión de los servicios de Salud
(Préstamo No. 680/SF-DR)

Organismo Ejecutor: Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS)

En cumplimiento condiciones previas para el primer desembolso.

MRB/jrn

Santo Domingo, D. N.
13 de agosto de 1982.

Departamento de Convenios Internacionales
ESTADO DE LOS PRESTAMOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO CLASIFICADOS
POR SECTORES

(En Millones RD\$)

Número Préstamo	OBJETO PRESTAMO	Agencia Ejecutora	Fecha Firma	Fecha Último Desembolso	Monto Préstamo	Monto Desembolsado	Monto Pendiente Desembolso	Porcentaje Desembolsado
I- Agricultura y Pesca.					241.1	90.5	150.6	37.6
382/SF-DR	Rehabilitación y Ampliación del Valle Yaque del Norte	INDRHI	9/8/74	5/10/82	18.8	15.5	3.3	82.5
496/SF-DR	PIDAGRO II	FEDA	31/5/77	28/2/82	19.5	19.4	0.1	99.5
570/SF-DR	Proyecto Riego Zona Influencia Presa de Sabaneta	INDRHI	2/4/79	15/11/83	59.0	1.9	57.1	3.2
585/SF-DR	PIDAGRO III	SEA	15/6/79	30/12/84	27.0	8.5	18.5	31.5
586/SF-DR	Consolidación y Asentamiento Campesinos	IAD	15/10/79	1/1/85	31.0	7.3	23.7	23.6
590/SF-DR	Recuperación Infraestructura Básica afectada por Huracanes	INDRHI	7/12/79	21/7/82	9.0	5.8	3.2	64.4
591/SF-DR	Programa Crédito Rehabilitación Agrícola	BAGRICOLA	7/12/79	21/1/84	40.0	31.9	8.1	79.8
123/TF-DR	Créditos a Solidarios	SOLIDARIOS	22/2/75	1/5/83	0.3	0.2	0.1	66.7
679/SF-DR	Crédito Agropecuario	BAGRICOLA	-	-	36.5	6.6	36.5	-
II- Sector Educación Ciencias y Tecnología.					16.5	3.6	12.9	21.8
478/SF-DR	Segunda Etapa Plan Desarrollo Institucional	UCMM	6/1/77	-	3.9	3.6	0.3	92.3
647/SF-DR	Educación Técnica Vocacional	SEEBAC	13/5/81	-	7.2	0.0	7.2	-
681/SF-DR	Consolidación y Expansión Académica	INTEC	3/6/82	-	5.4	0.0	5.4	-
III- Sector Energía .					86.3	39.5	46.8	45.8
408/SF-DR	Presa de Bgo	CDE	25/10/74	25/8/81	36.7	36.7	0.0	100.0
590/SF-DR	Recuperación Infraestructura Básica afectada por Huracanes	CDE	7/12/79	21/7/82	5.0	2.8	2.2	56.0
646/SF-DR	López - Angostura 1/	CDE	6/3/81	-	22.3	0.0	22.3	-
74/IC-DR	López - Angostura 1/	CDE	16/3/81	-	22.3	0.0	22.3	-
IV- Sector Industrial y Minería.					7.5	2.6	4.9	34.7
600/SF-DR	Programa Rehabilitación y Fomento Industrial	FIDE	19/12/80	19/12/84	7.5	2.6	4.9	34.7
V- Sector Preinversión					5.7	2.8	2.9	49.1
566/SF-DR	Preinversión II	STP	2/4/79	15/5/83	3.5	1.4	2.1	40.0
21/CD-DR	Estudios Proyecto. Riego Sabana Yegua	INDRHI	18/4/78	31/7/82	2.2	1.4	0.8	63.6
VI- Sector Transporte y Comunicaciones.					96.5	25.4	71.1	26.3
431/SF-DR	Modernización Puerto de Haina	SEOPC	2/5/75	3/4/83	35.5	13.1	22.4	36.9
590/SF-DR	Recuperación Infraestructura Básica afectada por Huracanes	SEOPC	7/12/79	21/7/82	25.0	12.3	12.7	49.2
391/OC-DR	Ampliación Carretera Duarte 1/	SEOPC	16/3/81	-	24.0	0.0	24.0	-
627/SF-DR	Ampliación Carretera Duarte 1/	SEOPC	16/3/81	-	12.0	0.0	12.0	-
VII- Sector Saneamiento y Salud Pública.					29.8	1.0	28.8	3.4
590/SF-DR	Recuperación Infraestructura Básica Afectada por Huracanes	INAPA	7/12/79	21/7/82	1.0	1.0	0.0	100.0
4/SD-DR	PLANAR III 1/	INAPA	24/9/81	-	1.5	0.0	1.5	-
654/SF-DR	PLANAR III 1/	INAPA	24/9/81	-	7.3	0.0	7.3	-
680/SF-DR	Fortalecimiento y Expansión Servicios de Salud	SESPAS	3/3/82	-	20.0	0.0	20.0	-
TOTAL					483.4	165.4	318.0	34.2

1/ Proyecto financiado con fuentes de recursos diferentes